

**Eigenbetrieb Abwasserwerk;
Zwischenbericht nach § 19 EBV zum 30.06.2022****I. Sachverhalt**

Nach § 19 EBV i. V. m. § 4 Abs. 4 der Betriebssatzung für den Eigenbetrieb Abwasserwerk der Stadt Pegnitz ist halbjährlich ein Zwischenbericht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie über die Abwicklung des Vermögensplanes vorzulegen. Es sind die wesentlichen Posten des Vermögensplans und die wesentlichen Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplans darzustellen.

A. Sachstand zu den im Vermögensplan vorgesehenen Maßnahmen

Sachanlagen und immaterielle Wirtschaftsgüter

Verschiedene Anschaffungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung: **4.515,34 €**

Oberflächenwasserableitung Trockau

Für das RRB Trockau fielen Ing.gebühren und Bauleistungen an **36.358,94 €**
Die Baumaßnahme ist fast abgeschlossen. Nach aktueller Kenntnis kann die Maßnahme aller Voraussicht nach unterhalb der Kostenberechnung abgeschlossen werden.

Abwasserbeseitigung Neuhof

Die Druckleitung wurde von der Fa. Walter fertig gestellt. Aktuell werden hierfür die Schächte gesetzt. Beim Pumpwerk ist der Aushub fertiggestellt, das erste Stockwerk wurde bereits betoniert. Beide Gewerke befinden sich im Zeitplan. **115.809,24 €**

Lohesiedlung

Für die Baumaßnahme „Lohesiedlung“ fielen bereits Ingenieurgebühren an. Die Maßnahme wurde im Juni ausgeschrieben. **55.401,65 €**

Hausanschlüsse im öffentlichen Grund

An Hausanschlüssen im öffentlichen Grund wurden neu hergestellt oder saniert **11.830,62 €**

Sonderbauwerke – Anschluss an Prozessleitsystem

Das RÜB Verbandschule und der SK Reusch wurden an das Prozessleitsystem angebunden **4.130,37 €**

Ersatz Pumpen/betriebstechn. Anlagen

Für PW Nemschenreuth und PW Leups **22.947,19 €**

Einfriedung RRT Körbeldorf

Der RRT wurde vollständig saniert. **14.280,00 €**

Im Vermögensplan waren bisher keine außer- und überplanmäßigen Ausgaben zu verzeichnen.

B. Wirtschaftliche Situation

	Planansatz 2022	Zwischenergebnis Januar bis Juni
Erfolgsplan		
1. Umsatzerlöse – Gebühren und Ersätze (Ob der Ansatz erreicht wird, hängt vom Wasserverbrauch ab)	2.746.000 €	1.268.500 €
2. Betriebsaufwand		
a) Personalkosten	607.500 €	274.500 €
b) Sach- und Betriebsaufwand	603.200 €	383.553 €
d) Sonstige ordentliche Aufwendungen	453.400 €	176.072 €
e) Zinsaufwand	249.000 €	152.613 €
	1.913.100 €	986.738 €

Die bisher eingegangenen laufenden Einnahmen und getätigten laufenden Ausgaben liegen innerhalb der Planansätze.

Jahresabschluss 2021

Die Werkleitung hat alle vorbereitenden Arbeiten zur Erstellung des Jahresabschlusses durch den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband im ersten Halbjahr abgeschlossen. Ein Dauerauftrag zur Erstellung der Jahresabschlüsse besteht mit dem Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband. Dieser teilte mit, dass der Jahresabschluss zu 90 % fertig gestellt ist.

II. Zur Sitzung des Stadtrats

Pegnitz, den 21.07.2022

Wolfgang Nierhoff
Erster Bürgermeister